

TOP 8.1 | Kreisschulbaukasse - Mitteilung über abgeschlossene Maßnahmen  
Vorlage 2011-16/0748, Anlage

Datum KA-Beschluss	Empfänger Zuwendung	KSBK-Nr.	für (Maßnahme)	Zuwendung (€)		Kosten der Maßnahme (€)		
				D Z	= Darlehen = Zuweisung	eingepplant	zuwendungsfähig	Mehrbetrag Minderbetrag (-)
04.05.2011	SG Fintel	03-11-05	GS Lauenbrück: Brandschutzmaßn. u. Einrichtung Mensa	D Z	22.366 14.911	140.000	111.827	- 28.173
07.05.2012	SG Fintel	03-12-01	GS Fintel: Brandschutzmanßn. u. Blitzschutzanlage	D Z	16.966 11.311	93.000	84.826	- 8.174
05.09.2007	Stadt Rotenburg (W.)	Nr. 93a	Theodor-Heuss-Schule: Einrichtung Ganztagschule	Z	649.034	1.369.923	1.298.067	- 71.856
07.05.2012	Stadt Rotenburg (W.)	06-12-01	Realschule Rotenburg: Ern. der Eingangstüren u. Notausgänge	Z	24.562	68.068	49.122	- 18.946
15.04.2010	Stadt Rotenburg (W.)	06-10-03	Kantor-Helmke-Schule: Erneuerung der Fensterelemente	D Z	30.421 20.281	171.260	152.099	- 19.161
04.05.2011	Gemeinde Scheeßel	07-11-01	GS Hetzwege: Sanierung Turnhallenboden	D Z	9.286 9.286	50.000	46.429	- 3.571
07.05.2012	Gemeinde Scheeßel	07-12-03	BeekeSchule: Umbau u. Ausstattung v. 2 NTW-Räumen	Z	90.695	200.000	181.388	- 18.612
07.05.2012	Gemeinde Scheeßel	07-12-04	BeekeSchule: Trennvorhänge Sporthalle	Z	17.089	35.000	34.177	- 823

TOP 8.1 | Kreisschulbaukasse - Mitteilung über abgeschlossene Maßnahmen  
Vorlage 2011-16/0748, Anlage

Datum KA-Beschluss	Empfänger Zuwendung	KSBK-Nr.	für (Maßnahme)	Zuwendung (€)		Kosten der Maßnahme (€)		
				D Z	= Darlehen = Zuweisung	eingepplant	zuwendungsfähig	Mehrbetrag Minderbetrag (-)
07.05.2012	Gemeinde Scheeßel	07-12-07	GS Scheeßel: Brandschutztüren	D Z	21.522 14.348	98.000	107.606	9.606
22.05.2008	Eichenschule eG	Nr. 8	Bau neuer Fach- und Klassenräume	Z	1.314.704	2.629.408	2.629.408	-
04.05.2011	SG Sittensen	09-11-01	GS Sittensen: Neubau einer Mensa	D Z	95.786 63.858	491.268	478.928	- 12.340
04.05.2011	SG Sittensen	09-11-02	Schulzentrum Sittensen: Energetische Maßnahmen	Z	15.317	51.500	30.632	- 20.868
07.05.2012	SG Sittensen	09-12-03	GS Klein Meckelsen: Sanierung der Toiletten	D Z	23.313 15.542	176.000	116.562	- 59.438
07.05.2012	SG Tarmstedt	11-12-01	KGS Tarmstedt: Bau einer Außensportanlage	Z	249.936	925.000	943.871	18.871
22.01.2012	SG Tarmstedt	11-12-03	KGS Tarmstedt: Sanierung des Turnhallen-Bodens	Z	63.918	128.000	127.834	- 166
22.01.2012	SG Tarmstedt	11-12-04	KGS Tarmstedt: Erneuerung der Trafostation	Z	37.374	130.000	112.380	- 17.620
22.05.2008	Stadt Visselhövede	Nr. 49	GS Visselhövede: Schulhofumgestaltung	D Z	12.499 8.333	50.000	62.495	12.495
15.04.2010	Stadt Visselhövede	12-10-04	Realschule Visselhövede: Sanierung des Computerraumes	Z	25.135	50.300	50.268	- 32

TOP 8.1 | Kreisschulbaukasse - Mitteilung über abgeschlossene Maßnahmen  
Vorlage 2011-16/0748, Anlage

Datum KA-Beschluss	Empfänger Zuwendung	KSBK-Nr.	für (Maßnahme)	Zuwendung (€)		Kosten der Maßnahme (€)		
				D Z	= Darlehen = Zuweisung	eingepplant	zuwendungsfähig	Mehrbetrag Minderbetrag (-)
15.04.2010	SG Zeven	13-10-02	Gosekamp-GS: Größere Instandsetzungen	D Z	32.160 21.440	160.797	160.797	-
07.05.2012	SG Zeven	13-12-01	GS Klostergang: Anschaffung Whiteboards	D Z	5.050 3.367	24.000	25.249	1.249
07.05.2012	SG Zeven	13-12-02	Oste-GS, Heeslingen: Anschaffung Whiteboards	D Z	5.299 3.533	24.000	26.491	2.491
07.05.2012	SG Zeven	13-12-03	Gosekamp-GS: Anschaffung Whiteboards	D Z	11.954 7.970	48.000	59.769	11.769
04.05.2011	LK Rotenburg (W.)	14-11-05	Gymnasium Rotenburg: Außenanlagen	Z	17.389	31.000	34.777	3.777
07.05.2012	LK Rotenburg (W.)	14-12-03	Gymnasium Bremervörde: EDV	Z	13.974	30.800	27.948	- 2.852
07.05.2012	LK Rotenburg (W.)	14-12-11	BBS Bremervörde: EDV	Z	16.309	34.900	32.616	- 2.284
07.05.2012	LK Rotenburg (W.)	14-12-15	BBS Rotenburg: EDV	Z	18.988	38.500	37.975	- 525
07.05.2012	LK Rotenburg (W.)	14-12-18	BBS Zeven: EDV	Z	11.229	23.800	22.456	- 1.344

TOP 8.1 | Kreisschulbaukasse - Mitteilung über abgeschlossene Maßnahmen  
Vorlage 2011-16/0748, Anlage

Datum KA-Beschluss	Empfänger Zuwendung	KSBK-Nr.	für (Maßnahme)	Zuwendung (€)		Kosten der Maßnahme (€)		
				D Z	= Darlehen = Zuweisung	eingepplant	zuwendungsfähig	Mehrbetrag Minderbetrag ( - )
07.05.2012	LK Rotenburg (W.)	14-12-19	BBS Zeven: Ersatzbeschaffung Backofen	Z	13.696	32.700	27.391	- 5.309
07.05.2012	LK Rotenburg (W.)	14-12-20	Kreisbeteiligung Gymnasium Sottrum: Bau Kurzstreckenlaufbahn + Kleinspielf.	Z	113.496	265.000	226.991	- 38.009
07.05.2012	LK Rotenburg (W.)	14-12-21	Kreisbeteiligung KGS Tarmstedt: Bau einer Außensportanlage	Z	222.000	444.000	444.000	-
25.04.2013	LK Rotenburg (W.)	14-13-20	BBS Zeven: EDV	Z	9.964	25.200	19.928	- 5.272
25.04.2013	LK Rotenburg (W.)	14-13-21	BBS Zeven: CNC-Fräsmaschine	Z	26.314	52.626	30.000	- 22.626
					<u>3.431.925</u>	<u>8.092.050</u>	<u>7.794.310</u>	- <u>297.740</u>