



Landkreis
Rotenburg
(Wümme)

11.03.2025

Erneuerung der Radwegholzbrücke an der Kreisstraße 224 über den Bartelsdorfer Kanal

Bauablauf

www.lk-row.de

Prüfbericht 2022 E

nach DIN 1076

Bauwerksname K 224-3 Gehwegbrücke über d. Bartelsdorfer Kanal
Teilbauwerksname
Kreis Rotenburg (Wümme)
Ort Bartelsdorf
Bauwerksrichtung von Veersebrück nach Bartelsdorf
Bauwerksart Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke
Tragfähigkeit Geh- und Radweg nach DIN 1072
Baujahr Überbau 2002 Baujahr Unterbau 2002

Traglastindex -



Letzte Brückenprüfung



Prüfrichtung in Richtung Bartelsdorf
Prüfer Oliver Schumann
Prüfung vom 16.12.2022 bis 16.12.2022

Zustandsnote: 2,9

auf einer Skala von 1-4

Abbruch





Einbau Stützpfeiler



Bauphase



Einbau Brücke



Böschungssicherung



Fertig!





Zeitlicher Ablauf

- Planung Mai 2024 bis Juli 2024
- Ausschreibung August 2024
- Vergabe September 2024
- Baustart Oktober 2024
- Baufertigstellung November 2024
- Abrechnung/Schlussrechnung Dezember 2024

Kostenübersicht Erneuerung Holzbrücke



- Brückenerneuerung an der K 224 bei km 1,208
 - Auftrag an Firma Schnakenberg, Elsdorf 51.062,90 €
 - Schlussrechnung 50.744,87 €
 - Nebenkosten
 - Kostenschätzung Varianten Wellstahldurchlass, Stahlbrücke 980,00 €
 - Leistungsverzeichnis Ausschreibung 2.023,00 €
 - Baukosten gesamt 53.747,87 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

